



MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)							Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py	Ubicación (6)					Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)									
02	02	01	01	02	01	250101	1	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	AMPLIACION EJIDO DE SAN ILDEFONSO	1,200	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	10	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	BATAN CHICO	900	IR	900,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	12	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA	CONTRATO	BUENAVISTA 23	600	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	13	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	600	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	14	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	CABECERA DE INDIGENAS	500	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	16	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	CERRO DE GUADALUPE	800	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	17	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	CUESTA DEL CARMEN	800	IR	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	19	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	EJIDO SABANA DE SAN JERONIMO	500	IR	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	2	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	BARRIO DE CHIQUICHUCA	1,300	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	25	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA	CONTRATO	EL POTRERO	500	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	26	CONSTRUCCION CAMINO SACACOSECHA	CONTRATO	EL POTRERO	400	IR	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	29	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	FILIBERTO GOMEZ	500	IR	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	3	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	BARRIO DE CHILA	1,500	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	31	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	LA PIEDRA	800	IR	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	33	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	LOMA CHICA	400	IR	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	34	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	LOMA DE JUAREZ (CENTRO)	600	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	36	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	LOMA DE JUAREZ (BARRIO LOS CEDROS)	500	IR	1,200,000.00	600,000.00	959,605.00	159.93	-359,605.00	959,605.00	114.24	240,395.00	
02	02	01	01	02	01	250101	37	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	LOMA DE JUAREZ (BARRIO LOS POZOS)	400	IR	1,200,000.00	600,000.00	863,513.62	143.92	-263,513.62	863,513.62	102.80	336,486.38	
02	02	01	01	02	01	250101	38	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	LOMA DE SAN PABLO	800	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	4	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	BARRIO DE SAN JUAN	1,100	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	43	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	MACIA	900	IR	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	44	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	MANZANA DE CASHTE	400	IR	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	48	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	MANZANA LA PEÑA	400	IR	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)							Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py	Ubicación (6)					Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)									
02	02	01	01	02	01	250101	54	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	MESAS DE SAN JERONIMO	900	IR	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	55	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	MESAS DE SAN JUAN BUENAVISTA	400	IR	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	58	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	MESAS DEL CLARIN	500	IR	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	59	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	MONTE ALTO	400	IR	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	6	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	BARRIO DE SAN MIGUEL	800	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	60	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	RANCHO MORELOS	800	IR	1,200,000.00	600,000.00	860,792.89	143.47	-260,792.89	860,792.89	102.48	339,207.11	
02	02	01	01	02	01	250101	61	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	SABANA DE LA PEÑA	800	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	62	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	SABANA DE SAN JERONIMO	500	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	64	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	SABANA DE TABORDA 2DA SECCION	800	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	65	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	SABANA DEL MADROÑO	900	IR	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	66	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	SABANA DEL REFUGIO	400	IR	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	67	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	SABANA DEL ROSARIO	600	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	73	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	SAN IDELFONSO	500	IR	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	74	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	SAN ISIDRO	500	IR	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	76	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	900	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	77	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	SAN JUAN BUENA VISTA	400	IR	1,195,113.00	597,556.50	0.00	0.00	597,556.50	0.00	0.00	1,195,113.00	
02	02	01	01	02	01	250101	8	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	BARRIO DE SANTA CRUZ, SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	500	IR	1,200,000.00	600,000.00	879,252.64	146.54	-279,252.64	879,252.64	104.67	320,747.36	
02	02	01	01	02	01	250101	9	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	BARRIO DE SANTIAGO	800	IR	900,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
02	02	01	01	02	01	250102	94	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	BARRIO DE SANTA CRUZ, SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	1,200	IR	3,997,990.76	2,747,990.76	3,198,955.62	116.41	-450,964.86	3,198,955.62	98.49	799,035.14	
02	02	01	01	02	01	250102	95	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,100	IR	2,500,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
02	02	01	01	02	01	250102	96	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	BARRIO DE CHIQUICHUCA	1,200	IR	3,998,812.06	3,048,812.06	3,208,111.52	105.22	-159,299.46	3,208,111.52	93.56	790,700.54	
02	02	01	01	02	01	260101	78	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	SAN MIGUEL LA MAQUINA	600	IR	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
02	02	01	01	02	01	260101	82	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	SANTA TERESA	800	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	02	01	260101	84	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	VARE DE CHIQUICHUCA	500	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02	02	01	01	02	01	260101	87	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	BARRIO DE SANTA CRUZ	900	IR	1,500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	02	01	01	02	01	260101	89	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	CUESTA DEL CARMEN	600	IR	1,500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	02	01	01	02	01	260101	90	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	EL CINCO	600	IR	1,500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	02	01	01	02	01	260101	91	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	EL JACAL	1,200	IR	2,500,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
02	02	01	01	02	04	250101	28	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO COMUNITARIO	CONTRATO	EL PUERTO LENGUA DE VACA	800	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02	02	01	01	02	04	250101	45	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO COMUNITARIO	CONTRATO	MANZANA DE CASHTE	600	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02	02	01	01	02	04	250101	46	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO COMUNITARIO	CONTRATO	MANZANA DE CHICHICASHLE	600	IR	1,600,000.00	800,000.00	584,568.35	73.07	215,431.65	584,568.35	52.19	1,015,431.65
02	02	01	01	02	04	250101	52	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	CONTRATO	MANZANA LOS COLCHONES	500	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02	02	01	01	04	01	250102	97	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	LOMA DE JUAREZ	1,100	IR	3,989,935.56	2,789,935.56	3,040,024.77	108.96	-250,089.21	3,040,024.77	92.97	949,910.79
02	02	01	01	04	01	260101	79	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	SAN PABLO MALACATEPEC	600	IR	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	81	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	CONTRATO	SANTA MARIA DE LAS DELICIAS	400	IR	1,800,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	83	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	SOLEDAD DEL SALITRE	800	IR	1,800,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	85	BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA PREPARATORIA	CONTRATO	VARE DE CHIQUICHUCA	500	IR	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	86	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	AMPLIACION EJIDO DE SAN ILDEFONSO	800	IR	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	88	MEJORAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	BOSENCHEVE	400	IR	2,500,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	11	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	BOSENCHEVE	400	IR	1,300,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	18	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	EJIDO DE SAN MARTIN	500	IR	1,500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	20	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	EL AVENTURERO	800	IR	1,600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	21	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	EL CHIRIMOYO	900	IR	1,600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	22	CONSTRUCCION DETANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	CONTRATO	EL CINCO	400	IR	1,500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	23	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	EL JACAL	600	IR	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	24	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	CONTRATO	EL JACAL	600	IR	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)							Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py	Ubicación (6)					Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)									
02	02	03	01	02	01	250101	35	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	CONTRATO	LOMA DE JUAREZ (BARRIO EL TULE)	600	IR	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
02	02	03	01	02	01	250101	40	CONSTRUCCION DE DRENAJE	CONTRATO	LOS BERROS	500	IR	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
02	02	03	01	02	01	250101	5	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	BARRIO DE SAN MIGUEL	200	IR	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
02	02	03	01	02	01	250101	50	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	MANZANA LA PERA	800	IR	1,600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
02	02	03	01	02	01	250101	53	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	MESA CHICA	800	IR	1,600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
02	02	03	01	02	01	250101	56	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	CONTRATO	MESAS DE SAN MARTIN	600	IR	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
02	02	03	01	02	01	250101	57	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	MESAS DE ZACANGO	600	IR	1,600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
02	02	03	01	02	01	250101	63	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	SABANA DE TABORDA 1A SECCION	500	IR	1,600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
02	02	03	01	02	01	250101	69	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	SAN CAYETANO	500	IR	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
02	02	03	01	02	01	250101	7	CONSTRUCCION DETANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	CONTRATO	BARRIO DE SANTA CRUZ	500	IR	1,500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
02	02	03	01	02	01	250101	71	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	SAN FELIPE SANTIAGO	800	IR	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
02	02	03	01	02	01	250101	72	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	CONTRATO	SAN FRANCISCO DE ASIS	800	IR	1,800,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
02	02	05	01	01	01	250101	47	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO	CONTRATO	MANZANA EL PUERTO	500	IR	1,600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
02	05	01	01	01	05	250101	15	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	CONTRATO	CASA BLANCA	400	IR	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
02	05	01	01	01	05	250101	30	CONSTRUCCION DE BARDAS EN PREESCOLAR	CONTRATO	FILIBERTO GOMEZ	500	IR	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
02	05	01	01	01	05	250101	49	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN PREESCOLAR	CONTRATO	MANZANA LA PEÑA	800	IR	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
02	05	01	01	01	05	250101	68	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR	CONTRATO	SALITRE DEL CERRO	600	IR	1,600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
02	05	01	01	01	05	250101	70	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PREPARATORIA	CONTRATO	SAN CAYETANO	400	IR	1,600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
02	05	01	01	01	05	250101	75	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA	CONTRATO	SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	800	IR	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
02	05	01	01	01	05	250102	98	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	SABANA DEL ROSARIO	900	IR	1,500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
03	03	05	01	01	04	250101	27	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CONTRATO	EL PUERTO LENGUA DE VACA	800	IR	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
03	03	05	01	01	04	250101	41	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CONTRATO	LOS HOYOS	500	IR	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
03	03	05	01	01	04	250101	42	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARAJE LA RINCONADA	CONTRATO	LOS HOYOS	800	IR	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE
 Avance del Programa Anual de Obras
 (Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
03	03	05	01	01	04	250102	93	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	CONTRATO	MANZANA DE CHICHICAISHLE	900	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
03	03	05	01	01	04	260101	80	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CONTRATO	SAN PABLO MALACATEPEC	500	IR	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00
03	03	05	01	01	04	260101	92	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	CONTRATO	LOS BERROS	150	IR	1,108,798.70	554,399.35	0.00	0.00	554,399.35	0.00	0.00	1,108,798.70
03	03	05	02	01	01	250101	32	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	CONTRATO	LAS DALIAS	900	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
03	03	05	02	01	01	250101	39	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	CONTRATO	LOS BERROS	800	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
03	03	05	02	01	01	250101	51	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	CONTRATO	MANZANA LOS COLCHONES	500	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
Total													132,290,650.08	68,738,694.23	13,594,824.41	19.78	55,143,869.82	13,594,824.41	14.44	118,695,825.67

C. CIRILO FLORES VELAZQUEZ

Presidente(a) Municipal

C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ

Tesoro(a) Municipal

C. SANTIAGO LEOCADIO DE JESUS

Persona que elabora